

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน													
1	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	13,725	66,275.00		✓			-ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือน ก.พ.-มี.ค.67 -ดำเนินการครั้งที่ 2 เดือน มี.ย.-ก.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร , สถานที่ อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ ความเข้าใจ			ส่งเสริมอาชีพการทำเห็ดนางฟ้าและทำปุ๋ยหมักในวันที่ 13 ก.พ. 67 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	22,405	27,595.00	✓				ดำเนินการเดือนต.ค.-ธ.ค. 66	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			ดำเนินการวันที่ 29 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการทุนชุมชน แก่जनคนนครตั้ง (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	0	200,000.00			✓		-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนมี.ค.-เม.ย.67 - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทุนชุมชนฯ เดือนพ.ค.-ก.ค.67	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) กิจกรรม ดังนี้	3,000,000		211,664.00		✓			พ.ย.65-ส.ค.66	จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม กิจกรรม ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ), กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า,กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน		
	1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
	-กิจกรรมประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ)		1,074,853.00						Oct-66	15 - 22 ต.ค. 66			
	-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า		986,986.00						Dec-66	31-Dec-66			
	-กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน		726,497.00						Feb-67	8 -10 ก.พ. 67			
	-กิจกรรม Food Fit Fun								เม.ย.-พ.ค.67				
	2.จัดอบรม		-										
3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์		-											
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	3,330,000	2,824,466.00	505,534.00	1	2	1	0					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
1	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.67	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในวันที่ 9 มี.ค.67 ณ สนามกีฬาเปตองชุมชนควนขัน
2	โครงการแข่งขันเต้นบาสโลบ	40,000	0	40,000.00		✓			ดำเนินการเดือนพ.ค.-ก.ค.67	มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเต้นบาสโลบตามที่กำหนดไว้ในโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	44,432	55,568.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66-ก.ย.67	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			ดำเนินการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.66 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนมิ.ย.-ก.ค.67	กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	60,000.00		✓			-ดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนก.พ.-มี.ค.67 -ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกบ้านตัวอย่าง ตำบลบ้านด้าย เดือนพ.ค.-ก.ค.67	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการจัดส่งบ้านเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน			กิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ 6 มี.ค.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการประชุมสังฆกรในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนม.ค.-ก.ย.67	เทศบาลนครตรังจัดประชุมสังฆกรในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหามาแก้ไข โดยร้อยละ 80 ของปัญหาที่ได้รับบริการแจ้งได้รับการแก้ไขสำเร็จ			จัดประชุมสังฆกร ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มี.ค.67 ณ ที่ทำการชุมชนหนองปรือ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.67	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
8	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.-มี.ค.67	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			ดำเนินการในวันที่ 8 - 15 มี.ค.67 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
9	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	24,264	25,736.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.67	-ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมจากโครงการทุกชุมชนในเขตต่างๆ			ดำเนินการในวันที่ 22 ก.พ.67 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนม.ค.-มี.ค.67	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุมชน			ดำเนินการในวันที่ 20 - 22 มี.ค.67 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
11	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่ออยู่ดีความรุ่งเรืองในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	27,854	2,146.00	✓				ดำเนินการเดือนพ.ย. - ธ.ค.66	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			ดำเนินการวันที่ 28 พ.ย.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครรั้ง (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	211,869	588,131.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ			จัดอบรมวิชาการ วันที่ 25 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ - ทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 ณ ภาคเหนือ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	84,800	715,200.00		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.-ก.ย.67	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครตรัง ในวันที่ 15 ก.พ. 67 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการสภาเมืองนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	450	39,550.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-เทศบาลนครตรัง มีสภาเมืองนครตรัง จำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปีละ 3 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
15	โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนมิ.ย. - ส.ค.67	-ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ในการป้องกันตนเองและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครตรังสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00		✓			ดำเนินการเดือนก.พ. - มี.ค.67	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับตามพ.ร.บ. องค์กรชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนเม.ย. - ก.ค.67	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
18	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	19,830.00	170.00	✓				ดำเนินการเดือนต.ค. - พ.ย.66	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.92	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯได้อย่างกว้างขวาง 3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ดำเนินการวันที่ 15 พ.ย.66 ณ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	500,000	3,420.00	496,580.00		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - ก.ย.67	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			กิจกรรมประชุมแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ นครตรัง วันที่ 27 ต.ค.66 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000.00			✓		ดำเนินการเดือนม.ค. - มี.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากขึ้นไป			ดำเนินการในวันที่ 23 ก.พ. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	150,000	0	150,000.00		✓			-ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 - ดำเนินการครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.- ก.ย.67	-สตรีครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครตรัง			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการอบรมให้ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุละคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000.00			✓		ดำเนินการเดือนเม.ย. - มิ.ย.67	กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			
23	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	70,000	0	70,000.00			✓		ดำเนินการเดือนก.ค. - ก.ย.67	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง	180,000	112,667	67,333.00		✓			ดำเนินการเดือนธ.ค.66 - ก.ค.67	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอาวุโสจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18 - 26 ม.ค.67 ณ สนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง และสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง -กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและสืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ วันที่ 21 ก.พ. 67 ณ วัดศาลามีชัย และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช กิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
25	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	600,000	104,796	495,204		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	‘ร้อยละ ๑๐๐ ของชุมชนได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้านผู้ป่วย-ร้อยละ ๘๐ ของแกนนำชุมชนความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ			‘- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ ๑. จัดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ศาลา-สถานและสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครตรัง บริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหรือสงสัยป่วยไข้เลือดออก และ รี่คมี ๑๐๐ เมตร และตามคำร้องขอของประชาชนและหน่วยงานในเขตเทศบาลนครตรัง ๒. กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลนครตรัง ๓. วางเหยื่อพิษกำจัดหนูในตลาดสด ทุกตลาดในเขตเทศบาลนครตรัง ๔. แจกยาเบื่อหนูแก่ประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ๕. แจกทรายกำจัดลูกน้ำให้แก่ประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด	200,000	66,200.00	133,800		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	- ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขจรที่จับได้ได้รับการตอนและทำหมัน			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร	100,000	-	100,000		✓			ธ.ค.66-ก.ย.67	๑.ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร ๒. มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจสอบสุขลักษณะของร้านอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหารอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมอบรม รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)	1,000,000	812,015	187,985		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดถึงมากที่สุด			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในงานในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมประชุมฯ ประจำไตรมาส ๒ ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๗ ณ โรงแรมธรรม

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม	50,000	-	50,000		✓			ร.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาได้รับการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน -ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	60,000	-	60,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ ๘๐ ของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรังตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	'-ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง			'- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานชุมชน
32	โครงการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	20,000	3,795	16,205		✓			พ.ย.66-ก.ย.67	คณะกรรมการประสานงานวิชาการร้อยละ 90 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	150,000	10,300	139,700	✓				ก.พ.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้			หลักสูตรที่ 1 วันที่ 3-4 ก.พ.67 หลักสูตรที่ 2 วันที่ 5 - 6 ก.พ. 67
34	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000		200,000		✓			ม.ค.-ก.ค.67	สถานศึกษามีหลักสูตร ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
35	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	192,031.00	107,969	✓				พ.ย.66-มี.ค.67	1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 2. ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ด้านกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ และมีความพึงพอใจ			ท.1 24 - 26 ม.ค. 67 ท.2 24 - 26 ม.ค. 67 ท.3 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.4 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.5 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.6 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.7 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.8 25 - 27 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	250,000	124,683.00	125,317		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 สูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
37	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-ส.ค.67	1. นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	64,239,597	27,713,038.00	36,526,559		✓			ครั้งที่ 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มิ.ย.-ก.ค.67	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณและเทศบาลนครตรังอย่างเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น			
39	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000		30,000			✓		มิ.ย.-ส.ค.67	เด็กปฐมวัยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	380,000		380,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
41	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	14,726,800	7,365,600	7,361,200		✓			ครั้งที่ 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มี.ย.-ก.ค.67	ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
42	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อพท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อพท. (สำนักงานการศึกษา)	310,970	166,896	144,074		✓			ครั้งที่ 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-เม.ย.67 ครั้งที่ 3 มิ.ย.-ก.ค.67	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			
43	โครงการอุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	136,173		136,173			✓		เม.ย.-ส.ค.67	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณ ร้อยละ 100			



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
44	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	20,000,000		20,000,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 85 ผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000		100,000		✓			ม.ค.-เม.ย.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำจัดการทำงานเป็นทีม			จัดงาน 16 - 17 มี.ค. 67
46	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (สำนักการศึกษา)	300,000		300,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 80 ของนักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในระดับภาคและระดับชาติ			-จัดงานระดับมัธยมศึกษา 4 - 6 ก.พ. 67 -จัดงานระดับประถมศึกษา 15-16 มี.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
47	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	350,000	265,385	84,615	✓				พ.ย.66-ม.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85	จัดงาน 13 ม.ค. 67
48	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับภาคใต้ (สำนักงานการศึกษา)	3,000,000		3,000,000		✓			ต.ค.66-ก.ค.67	ร้อยละของผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมีความพึงพอใจ			จัดงาน 15 - 17 ก.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
49	โครงการจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)	80,000	78,050	1,950	✓				พ.ย.66-ก.พ.67	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 67 มีพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานครูเทศบาล ผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมงาน จำนวน 265 คน	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการเป็นครู 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 5.ครูและบุคลากร	จัดงาน 16 ม.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
50	โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,000,000		3,000,000			✓		ต.ค.66-ก.ย.67	1. ร้อยละ 100 นักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังมีสื่อดิจิทัลเอกสารประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
51	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (สำนักการศึกษา)	20,000		20,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างน้อย 1 กิจกรรม			- จัดประชุมคณะกรรมการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน” <b>ต.ค.66-ก.ย.67- จัดแหล่งเรียนรู้ด้านการอ่านของท้องถิ่น</b> เทศบาลนคร ต.ค.66-ก.ย.67- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชนประชาชน <b>เม.ย.67</b>

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
52	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักงานการศึกษา)	1,500,000		1,500,000			✓		มี.ค.-ก.ค.67	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
53	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักงานการศึกษา)	200,000		200,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	เด็กและเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชนิดกีฬา			ตัดไปกองท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
54	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้ง (Regional Centers of Expertise on education for sustainable development Trang RCE Trang) (สำนักงานการศึกษา)	100,000	56,960	43,040		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในของการทำงานหรือโครงการ			กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27 -28 ธ.ค. 66 - กิจกรรมศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 20 - 22 ม.ค. 67



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
55	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000		30,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง			
56	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	60,000	9,500	50,500		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
57	โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (สำนักการศึกษา)	150,000		150,000			✓		พ.ค.-ก.ย.67	นักศึกษาและนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจหรือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
58	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์" (สำนักการศึกษา)	250,000		250,000			✓		มิ.ย.-ก.ค.67	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า 3,000 คน			ตัดไปกอง ท่องเที่ยวฯ
59	โครงการเซปักตะกร้อ นครตรังแชมป์เนียนชีพ (สำนักการศึกษา)	100,000	99,698	302	✓				ธ.ค.66-ก.พ.67	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท การแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในรุ่นประชาชน จำนวน 12 ทีม ,รุ่นอาวุโส จำนวน 18 ทีม และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 32 ทีม รวมทั้งสิ้น 62 ทีม	เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน	จัดงาน 9 – 11 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
60	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-พ.ค.67	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ			ตัดไปกองท้องถิ่น
61	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000		100,000			✓		ก.ค.-ส.ค.67	จัดการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกองท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
62	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	150,000		150,000			✓		มี.ค.-เม.ย.67	จัดการแข่งขันจำนวน 1 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกอง ท่องเที่ยว
63	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	43,075	6,925	✓				ม.ค.-ก.พ.67	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม			จัดงาน 15-19 ม.ค.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
64	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มัชฌิมภูมิ คัพด้านยาเสพติด (สำนักงานการศึกษา)	140,000		140,000			✓		พ.ค.-มิ.ย.67	จัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 ทีม			ตัดไปกอง ท่องเที่ยว
65	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	298,444	1,556	✓				พ.ย.-ธ.ค.66	จัดการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 40 ทีม	เยาวชนในจังหวัดตรังสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 12 ทีม ประชาชนในจังหวัดตรังสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชน จำนวน 12 ทีม	เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น	จัดงาน 1 – 18 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
66	โครงการดนตรีในสวน (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		ม.ค.-เม.ย.67	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนครั้งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม <u>เชิงคุณภาพ</u> ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี คลายความเครียด และมีอารมณ์สุนทรีย์จากการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน			ตัดไปกองท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
67	โครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	1,600,000		1,600,000			✓		พ.ย.66-ก.ย.67	นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล คิดเป็นร้อยละ 30 ของนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน			ตัดไปกองท้องถิ่น
68	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (สำนักการศึกษา)	30,000		30,000			✓		ม.ค.-ส.ค.67	เทศบาลนครตรังส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา			ตัดไปกองท้องถิ่น
69	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	50,000	-	✓				ธ.ค.66-ก.พ.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	1.เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน 2.พระสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ประมาณ 64 รูป	เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 เข้าใจ และปฏิบัติ ตามประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย	จัดงาน 1 ม.ค.67



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
70	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักงานการศึกษา)	200,000		200,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			
71	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000	-	✓				ต.ค.-ธ.ค.66	เด็กเยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1.การประกวดหนูน้อยนพมาศ มีผู้สมัคร 20 คน 2.การประกวดนางนพมาศด้อยวัย มีผู้สมัคร 12 คน 3.มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น ตลอดจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่งดงามของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังสืบไป	จัดงาน 26 - 27 พ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
72	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			
73	โครงการศิลปะสร้างสุข (สำนักการศึกษา)	60,000		60,000			✓		ก.ค.-ส.ค.67	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
74	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มิ.ย.-ส.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
75	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	30,000	5,330	24,670	✓				ก.พ.-เม.ย.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 111.11 ของกลุ่มเป้าหมาย (900 คน)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพุทธประวัติเกี่ยวกับวันมาฆบูชา และปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา ตามหลักพระพุทธศาสนาได้ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) คิดเป็นร้อยละ 90 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 51 คน	จัดงาน 24 ก.พ. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
76	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		เม.ย.-มิ.ย.67	เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
77	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักงานการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มี.ค.-เม.ย.67	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
78	โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข (สำนักการศึกษา)	50,000		50,000			✓		มี.ย.-ส.ค.67	1. ร้อยละ 80 ของเด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
79	โครงการพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา (สำนักการศึกษา)	30,000	29,998	2	✓				ต.ค.-พ.ย.66 และก.ย.67	มีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง พุทธประวัติ และพิธีกรรมของ พระพุทธศาสนา และร่วมสืบทอด พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป และมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.46) คิดเป็นร้อยละ 89. 2 จากผู้ตอบ	จัดงาน 30 พ.ย. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
80	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคริสต์ศาสนา (สำนักงานการศึกษา)	30,000		30,000		✓			พ.ย.66-ม.ค.67	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการ			จัดงาน 20 ม.ค.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	119,183,540	38,325,380.00	80,858,160.00	13	40	27	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืน



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดฯ)	400,000	-	400,000		✓				ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีเป็นตามห้วงกำหนดเวลา		
	1.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9								13-Oct-66				
	2.วันสมเด็จพระย่าฯ								21-Oct-66				เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับ
	3.วันปิยมหาราช		-						23-Oct-65				ทาง สนง.จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	4.วันพ่อแห่งชาติ		-						5-Dec-66				เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับทาง สนง.จ.ตรัง
	5.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		-						3-Jun-67				
	6.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		-						28-Jul-67				
	7.วันแม่แห่งชาติ		-						12-Aug-67				
	8.วันสำคัญอื่น ๆ(พิธีสวดมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ)		-						ต.ค.66 - ก.ย. 67				



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
4	โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข	150,000	-	150,000		✓			ม.ค.-มี.ค.67				ดำเนินโครงการช่วง 29-31 มี.ค. 67
5	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000		✓			มี.ค-เม.ย.67	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม			
6	โครงการอาสาจรรยาเทศกิจ (สำนักปลัดฯ)	30,000	-	30,000			✓		พ.ค.-ส.ค.67	ผู้เข้าการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละจำนวนผู้เข้ารับการอบรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา (สำนักปลัดฯ)	80,000	-	80,000		✓			ก.พ.-พ.ค.67				จัดกิจกรรมวันที่ 20 เม.ย.67 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอค์คิภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดฯ)	120,000	90,211.00	29,789		✓			ม.ค.-มี.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สำนักปลัดฯ) -เทศกาลปีใหม่ 2567	70,000	31,066.00	38,934		✓			ธ.ค.66-ก.พ.67	2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจมี		พล	จัดโครงการฯ วันที่ 29 ธ.ค.66-4 ม.ค.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	-เทศบาลสงกรานต์ 2567		-						Apr67	ความพึงพอใจ			
10	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ)	60,000	-	60,000			✓		พ.ค.-ก.ค.67	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
11	โครงการฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง (สำนักปลัดฯ)	200,000	-	200,000			✓		ม.ค.-พ.ค.67	จำนวนจัดกิจกรรม			
12	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย (สำนักปลัดฯ)	20,000	16,150	3,850		✓			เม.ย.-มิ.ย.67	ถนนสายสีเขียว-สีน้ำเงิน			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย





ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2,4 และโรงพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักงานการศึกษา)	1,260,000		1,260,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	4 อาคาร			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบ รุปาและ กำหนดราคากลาง
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)(สำนักงานการศึกษา)	150,000		150,000		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	1 ระบบ			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบ รุปาและ กำหนดราคากลาง
16	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) (สำนักงานการศึกษา)	368,000		368,000		✓			ต.ค.66-มี.ค.67	ระบบไฟฟ้า 1 ระบบ			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบ รุปาและ กำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง (สำนักการศึกษา)	7,625,000		7,625,000			✓		ต.ค.66-ก.ย.67	1 สนาม			
18	โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา)	2,500,000		2,500,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	1 ห้อง			แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปาและกำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	เวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	88,520	11,480	✓				ต.ค.-ธ.ค.66	-เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน อย่างน้อย 1 แผน -ร้อยละ 70 ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานภายในรอบปี 2566 พร้อมนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข 3. กิจกรรมจัดแผน	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงแนวทางการเขียนโครงการและการสรุปโครงการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครตรัง	- จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ จ.กระบี่ - อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
											ผลจากการดำเนินงานพบว่าพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 43 คน จากทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 และได้มีการนำเสนอผลงานโดยหัวหน้างานหรือตัวแทนงานของแต่ละงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 งาน จากทั้งหมด 14 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครจริง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000		✓			ร.ค.66-ก.ค.67	1.ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 2.มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
21	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	400,000	-	400,000		✓			ต.ค.66-พ.ค.67	- ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด -เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอย่างน้อย 4 ชุมชน และ 2 โรงเรียน			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
23	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	-	50,000		✓			พ.ย.66-ก.ย.67	-ร้อยละ 90 แกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแผนการจัดการจัดการมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ 1 แผนงาน			- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอุดมลาภ ซอย 3 (สำนักช่าง)	933,000	-	933,000		✓			ม.ค.-ส.ค.67	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
25	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนห้วยยอด (สำนักช่าง)	48,700,000	-	48,700,000		✓			ม.ค.-ก.ย.67	1 สาย	มีหมุดหมายเมือง (Landmark) ของเทศบาลนครตรังเพิ่มขึ้น	ถนนห้วยยอดได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามร่มรื่น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสถานี (สำนักช่าง)	2,390,000	-	2,390,000		✓			ม.ค.-ส.ค.67	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
27	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง (สำนักช่าง)	20,000	-	20,000		✓			ต.ค.66-ส.ค.67	อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในลำคลองหนองน้ำทุกเดือน	ลดปริมาณขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางในลำคลองหนองน้ำ	
28	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารที่ทำการชุมชนต้นสมอ (กองสวัสดิการสังคม)	42,000	0	0		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - มี.ค.67	1 ชุด			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
29	โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	474,000	0	0		✓			ดำเนินการเดือนต.ค.66 - มี.ค.67	ติดตั้งป้ายชื่อชุมชนจำนวน 42 ชุมชนๆ ละ 1 ป้าย			
30	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	200,000	-	200,000		✓			พ.ค.-กย.67	จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000	-	50,000		✓			มี.ค.-พ.ค.67	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ	1. มีวัสดุ อุปกรณ์ แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ 2. มีสถานที่บริการ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สะดวก สะอาด 3. ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4. มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการรับชำระภาษี	1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 4. เทศบาลมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น	
32	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	950,000	-	950,000		✓			ต.ค.66-ก.ย.67	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับเอกสารมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	700,000	-	700,000		✓			ตค.66-กย.67	ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น			
34	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	900,000		388,217.00		✓							

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA)		292,496.00						ต.ค. - พ.ย. 66	ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	260 คน	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติในการพัฒนางาน 3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่เกิดจาก	อบรมฯ เมื่อ 4-5 พ.ย.66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร								ม.ค.-ก.พ.67				ขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงานตามบันทึกฯ ลว 31 ม.ค.67
	กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน								ก.พ.-มี.ค.67				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		219,287						ธ.ค. 66-ม.ค.67	ร้อยละ 70 ของบุคลากร ในสังกัด เทศบาล ได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ	180 คน	1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่จำเป็นในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์	อบรมฯ เมื่อ 23-24 ม.ค.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	69,692,000	896,241	68,279,759	1	28	5	-					
118	รวมยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์	192,205,540	42,046,087.00	149,643,453.00	15	70	33	-					



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,330,000	2,824,466.00	505,534.00	1	2	1	-	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2	119,183,540	38,325,380.00	80,858,160.00	13	40	27	-	80
ยุทธศาสตร์ที่ 3	69,692,000	896,241.00	68,797,759.00	1	28	5	-	34
รวม	192,205,540	42,046,087.00	149,643,453.00	15	70	33	-	118
ร้อยละ		21.88		12.71	59.32	27.97	0.00	





ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนกันตั้ง ตอนที่ ๒	18,323,000	เงินสะสม 67	✓							เม.ย.-ก.ย.67	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนท่ากลาง ตอนที่ ๒	5,063,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนน้ำผุดใต้ ตอนที่ ๒	2,580,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนบางรัก	8,452,000	เงินสะสม 67	✓							เม.ย.-ก.ย.67	
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนมหาราชา ตอนที่ ๑	2,234,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-ส.ค.67	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนมหาราชา ตอนที่ ๒	3,954,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-ส.ค.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนขนานทางรถไฟ (ใต้)	7,342,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนวิเศษกุล ซอย ๑๓	1,635,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนเวียงกะพัง	18,660,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนรัชชินทร์ ตอนที่ ๑	8,239,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนรัชชินทร์ ตอนที่ ๒	13,799,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-ก.ย.67	
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนทุ่งควน	2,530,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนบ้านโพธิ์ ตอนที่ ๑	14,760,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-ก.ย.67	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนบ้านโพธิ์ ตอนที่ ๒	7,703,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-ก.ย.67	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนพัทลุง	16,839,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ส.ค.67	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนรัชชินทร์ ซอย ๓	2,826,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนราษฎร์อุทิศ	4,480,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนราษฎร์อุทิศ ๓	2,881,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนราษฎร์อุทิศ ๔	1,191,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนวิเศษกุล ตอนที่ ๑	4,932,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนวิเศษกุล ตอนที่ ๒	12,476,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรและลานจอดรถ แอสฟัลติกคอนกรีต สนาม กีฬาากลางเทศบาลนครตรัง	12,450,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ส.ค.67	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจร และลานจอดรถ แอสฟัลติ กคอนกรีตโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม)	2,710,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนหนองยวน	3,453,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนจริงจิตร	11,998,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-ก.ค.67	
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนพัทลุง ซอย ๖	1,725,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนนพัทลุง ซอย ๘	1,607,000	เงินสะสม 67	✓							ม.ค.-มิ.ย.67	
32	รถบรรทุก (ดีเซล)	2,563,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-มิ.ย.67	
33	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	88,000	เงินสะสม 67	✓							มี.ค.-มิ.ย.67	
	รวม 33 โครงการ/รายการ	293,516,000		32	1	0	0	0	0	-		
<b>5.สำนักงานการศึกษา</b>												
1	โครงการซ่อมแซมอาคาร เรียน 1,2,4 และโรงพล ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	1,260,000	งบ 67	✓							ต.ค.66-ก.ย.67	แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปา และกำหนดราคา กลาง



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
2	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	150,000	งบ 67		✓					ต.ค.66-มี.ค.67	แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปฯ และกำหนดราคา กลาง	
3	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัสยิมภูมิ)	368,000	งบ 67			✓				ต.ค.66-มี.ค.67	แต่งตั้งคกก. กำหนดแบบรูปฯ และกำหนดราคา กลาง	
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง	7,625,000	งบ 67						✓	ต.ค.66-ก.ย.67	เทศบาลฯ ไม่ได้รับ งบประมาณ จึง ยกเลิกเงินสมทบ ในโครงการนี้	
5	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานสำนักการศึกษา	2,500,000	งบ 67	✓						ต.ค.66-ก.ย.67		
6	เก้าอี้ (ท.8)	100,000	งบ 67						✓	98,800	ต.ค.66-มี.ค.67	ประกาศผู้ ชนะ
7	เครื่องปรับอากาศ (ท.2,ท. 3,ศพด.ทน.ตรัง)	1,062,000	งบ 67		✓						ต.ค.66-มี.ค.67	
8	เคาเตอร์ยืม-คืนหนังสือ พร้อมเก้าอี้ (ท.8)	55,000	งบ 67		✓						ต.ค.66-มี.ค.67	
9	โต๊ะรับประทานอาหาร (ศพด.วัดควนวิเศษ)	160,000	งบ 67					✓			ต.ค.66-มี.ค.67	กำลังกำหนด ราคากลาง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
10	เครื่องปรับอากาศ (ท.6)	1,178,200	งบ 67		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		
11	ตู้ลิ้นชักเกอร์ (ท.6)	96,000	งบ 67					✓	94,700	ต.ค.66-มี.ค.67	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	
12	ตู้เสื้อผ้า (ท.6)	556,000	งบ 67	✓						ต.ค.66-มี.ค.67		
13	โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ท.6)	10,000	งบ 67					✓	9,780	ต.ค.66-มี.ค.67	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	
14	เครื่องปรับอากาศ (ห้องสมุดท.น.ต.ร.ง)	168,000	งบ 67				✓			ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 10 ม.ค. 67	
15	โต๊ะและเก้าอี้ทำกิจกรรม กลุ่มสำหรับนักเรียนปฐมวัย (ท.8)	183,600	งบ 67	✓						ต.ค.66-มี.ค.67		
16	เครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ท.5)	65,000	งบ 67					✓	65,000	ต.ค.66-มี.ค.67	ทำสัญญา	
17	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (ท.3)	183,600	งบ 67			✓				ต.ค.66-มี.ค.67	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	
18	จอรับภาพ (ท.3)	59,600	งบ 67					✓	59,000	ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 28 พ.ย. 66	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
19	เครื่องกรองน้ำ (ศพด.วัด ควนวิเศษ)	162,000	งบ 67						✓	ต.ค.66-มี.ค.67	ยกเลิกตาม บันทึก ที่ตั้ง 52004(2.2.1)/ว 1164 ลว21ธ.ค.66	
20	เครื่องตัดหญ้า (ท.7)	9,500	งบ 67						✓	9,300	ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 10 ม.ค. 67
21	เครื่องทำน้ำเย็น (ศพด.วัด ควนวิเศษ)	40,000	งบ 67						✓	ต.ค.66-มี.ค.67	ยกเลิกตาม บันทึก ที่ตั้ง 52004(2.2.1)/ว 1164 ลว21ธ.ค.66	
22	หม้อหุงข้าวแบบแก๊ส (ท.3)	34,000	งบ 67						✓	34,000	ต.ค.66-มี.ค.67	อยู่ระหว่าง ตรวจรับ
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ท.7)	36,000	งบ 67			✓				ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 10 ม.ค. 67	
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องสมุดทพ.ตรัง)	60,000	งบ 67					✓		ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 12 ธ.ค. 66	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
25	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ห้องสมุดทน.ตรัง)	75,000	งบ 67				✓			ต.ค.66-มี.ค.67	แจ้งคลัง ดำเนินการ 12 ธ.ค. 66	
26	เครื่องเล่นส่งเสริม พัฒนาการทางกาย ระดับ ปฐมวัย (ท.5)	90,000	งบ 67	✓						ต.ค.66-มี.ค.67		
27	สกอ์บอร์ด พร้อมอุปกรณ์	2,278,700	งบ 67	✓						ต.ค.66-มี.ค.67		
	รวม 27 โครงการ/รายการ	18,565,200		6	4	3	4	7	3	203,280		
<b>6.สำนักปลัดเทศบาล</b>												
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	500,000	งบ 67				✓			พ.ย.66-ม.ค. 67	อยู่ใน ระหว่างผู้รับ จ้าง ดำเนินการ ติดตั้ง	
2	รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก	4,000,000	งบ 67							ม.ค.-มี.ย.67	อยู่ใน ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ	
	รวม 2 โครงการ/รายการ	4,500,000		0	0	0	1	0	0	-		
<b>7.กองคลัง (ไม่มี)</b>												

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่าย แล้ว				
	รวม - รายการ	-		0	0	0	0	0	0	-		
8.กองการเจ้าหน้าที่ (ไม่มี)												
	รวม - รายการ	-		0	0	0	0	0	0			
68	รวมทั้งสิ้น 68 รายการ	334,993,200		42	7	3	5	7	3	203,280		
	ร้อยละ	100		61.76	10.29	4.41	7.35	10.29	4.41	0.06		

หมายเหตุ รายการ "รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก" ของสำนักปลัดเทศบาล ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนฯ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิกจ่าย					เบิกจ่าย แล้ว

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา			
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก			เบิกจ่าย แล้ว
1	1.กองสวัสดิการสังคม	516,000	2	0	2	0	0	0	-	
2	2.กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	17,896,000	4	4	0	0	0	0	-	
3	3.กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (ไม่มี)	-	0	0	0	0	0	0	-	
4	4.สำนักช่าง	293,516,000	33	32	1	0	0	0	-	
5	5.สำนักการศึกษา	18,565,200	27	6	4	3	4	7	3	203280
6	สำนักปลัดเทศบาล	4,500,000	2	0	0	0	1	0	0	-
7	กองคลัง	-	-	0	0	0	0	0	0	-
8	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>รวม</b>	<b>334,993,200</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>203,280</b>
	<b>ร้อยละ</b>			<b>61.76</b>	<b>10.29</b>	<b>4.41</b>	<b>7.35</b>	<b>10.29</b>	<b>4.41</b>	<b>0.06</b>

หมายเหตุ รายการ "รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก" ของสำนักปลัดเทศบาล ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากตามแผนการดำเนินการ เริ่ม เดือน ม.ค.67

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการค้ำจ่ายปี 2564 - 2566 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
กองคลัง												
1	รถบรรทุก(ดีเซล)	850,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		
	รวม 1 รายการ	850,000		0	1	0	0	0	0	-		
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ												
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (ฝ่ายแผนงานฯ)	64,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66						✓	64,000	พ.ย.66-ม.ค.67	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า(ฝ่าย แผนงานฯ)	12,500	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66						✓	12,500	พ.ย.66-ม.ค.67	
3	เครื่องสแกนเนอร์(ฝ่าย แผนงานฯ)	58,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66						✓	54,000	พ.ย.66-ม.ค.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
4	เครื่องบันทึกเสียง(ฝ่ายแผนงานฯ)	5,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		5,000	พ.ย.66-ม.ค.67		
5	เก้าอี้สำนักงาน (ฝ่ายแผนงานฯ)	18,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		17,700	พ.ย.66-ม.ค.67		
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ฝ่ายบริการฯ)	96,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		96,000	พ.ย.66-ม.ค.67		
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ฝ่ายบริการฯ)	17,500	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		17,500	พ.ย.66-ม.ค.67		
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์(ฝ่ายบริการฯ)	17,800	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		17,800.00	พ.ย.66-ม.ค.67		
9	เครื่องตัดต่อภาพ (Video Switcher)	15,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		15,000.00	พ.ย.66-ม.ค.67		
	รวม 9 รายการ	303,800		0	0	0	9	0	299,500.00			
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
1	โครงการก่อสร้างอาคารงาน รักษาความสะอาดพร้อมโรง จอดรถ	16,940,000	งบ 63					✓		ต.ค.66-ก.ย.67	ยกเลิก สัญญา เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่ เข้า ทำงาน และงาน ไม่เป็นไป ตาม แผนการ ปฏิบัติงาน	
2	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนคร ตรัง	40,000,000	งบ 63					✓	12,232,500.00	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่าย งวดที่ 6	
3	โครงการปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครตรัง	6,863,620	งบ 65					✓	2,895,000.00	ต.ค.66-พ.ย.67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก	เบิกจ่าย แล้ว				
4	โครงการปรับปรุงคอกสุนัข จรจัดเทศบาลนครตรัง	7,500,000	งบ 66				✓				ต.ค.66-ก.ย.67	อยู่ ระหว่าง กระบวนการ ก่อสร้าง
5	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	591,000	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่ งบ 66	✓							ต.ค.66-ก.ย.67	อยู่ ระหว่าง กระบวนการ ร่าง TOR
	รวม 5 รายการ	71,894,620		1	0	0	1	2	1	15,127,500.00		
สำนักช่าง												
1	โทรทัศน์วงจรปิด	60,200,000	งบ 63						✓	60,073,155.00	ต.ค.66-เม.ย.67	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง น้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณ ถนนเพลินพิทักษ์ "สระน้ำ ผาสุข"	4,164,650	งบ 64				✓		4,161,650.00	ต.ค.- ธ.ค.66		
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ ปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์ แสดงศิลปวัฒนธรรมพระ ยารัชฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี เทศบาลนครตรัง	1,400,000	รายการ ใหม่ 2564				✓		1,400,000.00	ต.ค.- ธ.ค.66		
4	โครงการพัฒนา สวนสาธารณะกะพังสุรินทร์	48,000,000	งบ 65	✓						ต.ค.66-ก.ย.67		
5	โครงการปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์ กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครตรัง	4,200,000	งบ 65					✓		ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการ พัสดุไม่ เป็นผล	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานองยวน รมณีสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม “ระยะที่ 2”	60,000,000	งบ 66		✓					ต.ค.66-ก.ย.67		
7	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 217/108 ไปทางทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์	1,035,182	งบ 66				✓			ต.ค.- ธ.ค.66		
8	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา	820,248	งบ 66					✓	803,000	ต.ค.66-ม.ค.67		
9	โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน(สามแยกต้นชั้น) ถนนกันตัง	588,400	งบ 66					✓	588,400.00	ต.ค.- ธ.ค.66		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำ เหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง	4,329,000	รายการ ใหม่ 2565		✓					ต.ค.66-ก.ย.67		
11	โครงการพัฒนา สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระ ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	6,287,799	รายการ ใหม่ 2565					✓	6,207,417.98	ต.ค.- ธ.ค.66		
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พาราเอสฟัลต์คอนกรีตและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายถนน รัชฎา ซอย 9	8,140,000	รายการ ใหม่ 2565					✓	7,847,911.00	ต.ค.- ธ.ค.66		
13	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ข้างบ้านเลขที่ 34/57 และ 34/97 ถนนสังขวิทย์	322,800	รายการ ใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
14	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำชุมชนควนขัน ช้าง บ้านเลขที่ 126/3	242,100	รายการ ใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		
15	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำชุมชนควนขัน ช้าง บ้านเลขที่ 8/12	252,600	รายการ ใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		
16	โครงการปรับปรุงตะแกรงรับ น้ำจากฝิวจากรถถนนพหลุ งชอย 7 (ซอยโก๋ข้ม) แยกซ้าย แยกขวา	192,000	รายการ ใหม่ 2566					✓	188,486.46	ต.ค.-ธ.ค.66		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนนและ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย แยกถนนรัชฎา ซอย 9 ซ้าง บ้านเลขที่ 43/35 ถึงหน้า บ้านเลขที่ 43/110	144,000	รายการ ใหม่ 2566				✓	144,000	ต.ค.-ธ.ค.66			
18	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำลำรางสาธารณะ โคกยูง	2,449,000	รายการ ใหม่ 2566		✓				ต.ค.66-มิ.ย.67			
19	โครงการก่อสร้างถนนและ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย แยกถนนควนหาญข้าง บ้านเลขที่ 63/34 ไปทางทิศ ตะวันตก	1,520,000	รายการ ใหม่ 2566		✓				ต.ค.66-มิ.ย.67			

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
20	โครงการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ์ ซ้ำบ้านเลขที่ 16/22 ไปทางทิศเหนือ	3,181,000	รายการใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มิ.ย.67		
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเวียงกะพัง ซอย 2	367,000	รายการใหม่ 2566					✓	325,000	ต.ค.66-มิ.ย.67		
22	โครงการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนควนขนุน ซ้ำบ้านเลขที่ 2/13 ไปทางทิศตะวันตกถึงหน้าบ้านเลขที่ 2/23	235,000	รายการใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มิ.ย.67		
23	โครงการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวน ซ้ำบ้านเลขที่ 107/6 ไปทางทิศตะวันตก	637,000	รายการใหม่ 2566					✓		ต.ค.66-มิ.ย.67		



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
24	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนจริงจิตร ซอยข้าง บ้านเลขที่ 15 (ต่อจาก ของเดิมไปทางทิศเหนือ)	918,000	รายการ ใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มิ.ย.67		
25	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง สว่างถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดควนขัน	350,000	รายการ ใหม่ 2566				✓			ต.ค.66-มิ.ย.67		
26	โครงการติดตั้งหลักนำทาง ลี้มลุกถนนกันตัง บริเวณหน้า โรงพยาบาลสัตว์ศรีตรังและ เปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขต เทศบาลนครตรัง	537,000	รายการ ใหม่ 2566		✓					ต.ค.66-มิ.ย.67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน บางรัก ซอย 8	245,000	รายการ ใหม่ 2566				✓			ต.ค.66-มิ.ย.67		
28	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนบางรัก ซอย 1	417,000	รายการ ใหม่ 2566				✓			ต.ค.66-มิ.ย.67		
	โครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครตรัง แยก เป็น											
29	- ค่าจ้างก่อสร้าง	271,950,000	เงิน อุดหนุน/ เงินสะสม				✓		48,883,013	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกเงิน ล่วงหน้า 15% เบิกงาน งวดที่ 1,2	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
30	- ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ควบคุมงาน	9,970,000	เงิน อุดหนุน/ เงินสะสม				✓		2,988,009	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกงาน งวดที่ 1-9	
31	โครงการจ้างเหมาเอกชน กำจัดขยะมูลฝอยยกระดับ และพัฒนาสมรรถนะสถานที่ ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาล นครลำปาง	175,450,000	เงินสะสม 2565				✓		38,599,000	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกงาน งวดที่ 1-4	
32	โครงการปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ ดินถนนพหลุณง ถนนเฉลิม ปัญญา และถนนรื่นรมย์	58,067,937	เงินสะสม 2566	✓						ต.ค.66-ก.ย.67		
33	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนห้วยยอด	77,590,515	เงินสะสม 2566		✓					ต.ค.66-ก.ย.67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
34	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายวัดโพธิ์-บ้านโพธิ์ (อบจ.)	6,970,000	เงินสะสม 2566				✓			ต.ค.66-ก.ย.67		
35	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย 8	286,000	เงินสะสม 2566		✓					ต.ค.66-มี.ค.67		
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน สังขวิทย์ ซอย 2	1,700,000	เงินสะสม 2566				✓			ต.ค.66-มี.ค.67	เดิมได้รับงบฯ 3.4 ล้านบาท แต่ทำสัญญา 1.7 ล้านบาท	
37	สแกนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า A3	200,000	รายการ ใหม่ 2566					✓	170,000	ต.ค.66-ม.ค.67		
38	เครื่องคอมพิวเตอร์	96,000	รายการ ใหม่ 2566					✓	69,000	พ.ย.66-ม.ค.67		
39	เครื่องพิมพ์	57,300	รายการ ใหม่ 2566					✓	57,300	พ.ย.66-ม.ค.67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก	เบิกจ่าย แล้ว				
40	สแกนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า A4	33,000	รายการ ใหม่ 2566					✓		33,000	พ.ย.66-ม.ค.67	
41	เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500	รายการ ใหม่ 2566					✓		7,500	พ.ย.66-ม.ค.67	
42	ชุดตีเส้นจราจร	1,200,000	รายการ ใหม่ 2566		✓						ต.ค.66-มี.ค.67	
43	ป้ายชื่อถนน/ซอย และเสา	660,000	รายการ ใหม่ 2566		✓						ต.ค.66-มี.ค.67	
	รวม 43 รายการ	815,413,031		2	15	0	10	15	1	172,545,842.44		
สำนักการศึกษา												

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
1	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	84,000,000	เงินสะสม 63				✓		12,280,800	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่าย งวดที่ 3 ส่ง ฎีกากองคลัง 9 พ.ย.66 เบิกจ่าย งวดที่ 4 ส่ง ฎีกากองคลัง 17 ม.ค.67	
2	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งขวัญ)	3,000,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 65					✓	2,950,000	ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่าย งวดที่ 3 ส่ง ฎีกากองคลัง 3 ม.ค.67	
3	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 (อาคาร 2 ชั้น)โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	3,000,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 65				✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กันสัญญา เบิกจ่าย งวดที่ 1 ส่งฎีกา กอ คลัง 4 ธ.ค. 66	
4	โครงการปรับปรุงอาคาร A ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	3,633,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 65				✓			ต.ค.66-ก.ย.67	แจ้งเร่งรัด กรม.เข้า ทำงานกัน สัญญา	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
5	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ สนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง	3,785,000	งบ 66					✓	3,300,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ส่งฎีกากองคลัง 25 ธ.ค.66	
6	โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง	1,447,000	งบ 66			✓				ต.ค.66-ก.ย.67	กันสภา ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน	
7	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง	9,745,000	งบ 66					✓		ต.ค.66-ก.ย.67	กันสภา 16 ม.ค. 67. ผรม. เข้าทำงาน	
8	สนามเซปักตะกร้อ (งานกีฬาและนันทนาการ)	1,389,600	งบ 66			✓				ต.ค.66-มี.ค.67	กันสภาส่ง อูทธรณ์ กรมบัญชีกลาง	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
9	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส คอร์ทที่ 4 สนามกีฬาเทศบาลนคร ตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)	560,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 66			✓				ต.ค.66-ก.ย.67		
10	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง	9,500,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 66	✓						ต.ค.66-ก.ย.67		
11	เก้าอี้ (ฝ่ายวิชาการ,หน่วยศน.,งาน ธุรการ,งานการศึกษาอกระบบฯ)	12,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 66					✓	12,000	ต.ค.66-มี.ค.67		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานกิจกรรม เด็กฯ)	52,000	โอนตั้งจ่าย ๓ งบ 66					✓	51,000	ต.ค.66-มี.ค.67		



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
13	เครื่องพิมพ์ (งานกิจกรรมเด็กฯ)	8,000	โอนตั้งจ่าย งบ 66				✓	8,000	ต.ค.66-มี.ค.67			
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า (งานกิจกรรมเด็กฯ)	8,200	โอนตั้งจ่าย งบ 66				✓	8,200	ต.ค.66-มี.ค.67			
15	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (งานกีฬาฯ)	15,000	โอนตั้งจ่าย งบ 66		✓				ต.ค.66-มี.ค.67			
	รวม 15 รายการ	120,154,800		1	0	4	4	6	0	18,610,000.00		
กองการเจ้าหน้าที่												

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
1	โครงการปรับปรุงห้องสำนัก ช่างเดิมเพื่อใช้ปฏิบัติงานกอง การเจ้าหน้าที่	2,840,000	งบ 65				✓		2,330,000.00	ต.ค.66-มี.ค.67		
2	เครื่องทำลายเอกสาร	29,700	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		29,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		
3	เครื่องพิมพ์บัตร (กลับ อัตโนมัติ)พร้อม โปรแกรม และติดตั้ง	69,550	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66			✓				ต.ค. - ธ.ค. 66		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 2 เครื่อง	15,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		64,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯ	15,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66				✓		15,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ฯ	16,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓	16,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		
7	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	25,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓	25,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		
8	สแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง	81,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓	81,000	ต.ค. - ธ.ค. 66		
	รวม 8 รายการ	3,091,250		0	0	0	1	7	0	2,560,000		
กองสวัสดิการสังคม												
1	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	20,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓	19,800	ต.ค.-ธ.ค.66		
2	เก้าอี้ทำงาน	3,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓	3,000	ต.ค.-ธ.ค.66		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก					เบิกจ่าย แล้ว
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓		2,500	ต.ค.-ธ.ค.66	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓		17,000	ต.ค.-ธ.ค.66	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	โอนตั้งจ่าย ฯ					✓		17,000	ต.ค.-ธ.ค.66	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓		2,500	ต.ค.-ธ.ค.66	
7	เครื่องพิมพ์	7,500	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓		7,500	ต.ค.-ธ.ค.66	
8	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	29,900	โอนตั้งจ่าย ฯ งบ 66					✓		29,900	ต.ค.-ธ.ค.66	
	รวม 8 รายการ	99,400		0	0	0	0	8	0	99,200.00		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	หัวเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
สำนักปลัดเทศบาล												
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	48,000	เงินรางวัลจากการประกวดอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566					✓	46,000	พ.ย.66-ม.ค. 67		
2	สแกนเนอร์	33,000	เงินรางวัลจากการประกวดอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566					✓	33,000	พ.ย.66-ม.ค. 67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				กำหนดรูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง	ยังไม่เบิก					เบิกจ่ายแล้ว
3	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	45,000	เงินรางวัลจากการประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566					✓	44,000	พ.ย.66-ม.ค. 67		
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	46,000	เงินรางวัลจากการประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566					✓	44,000	พ.ย.66-ม.ค. 67		
5	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	36,627	เงินรางวัลจากการประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566					✓	36,600	พ.ย.66-ม.ค. 67		

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก	เบิกจ่าย แล้ว				
	รวม 5 รายการ	208,627		0	0	0	0	5	0	203,600.00		
94	รวมทั้งสิ้น 94 รายการ	1,012,015,528		4	16	4	16	52	2	209,445,642.44		
	ร้อยละ	100		4.26	17.02	4.26	17.02	55.32	2.13	20.70		

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการค้ำจ่ายปี 2564 - 2566 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ มีนาคม 67

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ/ รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา			
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก	เบิกจ่าย แล้ว		
1	กองคลัง	850,000	1	0	1	0	0	0	0	-
2	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	303,800	9	0	0	0	0	9	0	299,500
3	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	71,894,620	5	1	0	0	1	2	1	15,127,500.00
4	สำนักช่าง	815,413,031	43	2	15	0	10	15	1	172,545,842.44

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ					ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	เวลาที่ กำหนดไว้ ตามแผน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				กำหนด รูปแบบ / ราคา กลาง	ดำเนินการทางพัสดุ		บริหารสัญญา					
					ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง	ได้ ผู้รับจ้าง	ยังไม่ เบิก	เบิกจ่าย แล้ว				
5	สำนักการศึกษา	120,154,800	15	1	0	4	4	6	0	18,610,000.00		
6	กองการเจ้าหน้าที่	3,091,250	8	0	0	0	1	7	0	2,560,000.00		
7	กองสวัสดิการสังคม	99,400	8	0	0	0	0	8	0	99,200.00		
8	สำนักปลัดเทศบาล	208,627	5	0	0	0	0	5	0	203,600.00		
	รวม	1,012,015,528	94	4	16	4	16	52	2	209,445,642.44		
	ร้อยละ			4.26	17.02	4.26	17.02	55.32	2.13	20.70		